

№ п/п	Наименование вида работ	График выполнения работ ООО "Региональные газораспределительные сети" на Объекте: "Капитальный ремонт моста "Дружбы" через р. Ока в черте г.Орла"			
		1-я очередь строительства		2-я очередь строительства	
		Начало производства работ	Окончание производства работ	Начало производства работ	Окончание производства работ
<b>Искусственные сооружения</b>					
1	Подготовительные работы (Организация движения на время капитального ремонта моста, Фрезерование а/б покрытия на мосту)	август 2018	сентябрь 2018	май 2019	май 2019
2	Замена балок пролетного строения 1-8 (Демонтаж существующих и монтаж новых балок пролетного строения, устройство продольных швов омоноличивания)	ноябрь 2018	март 2019	май 2019	сентябрь 2019
3	Ремонт опор (Устройство монолитной ЖБ рубашки опор Ок1 и ОП2, устройство подферменных площадок, устройство шкафных стенок, ремонт промежуточных опор, восстановление защитного слоя, устройство подферменных площадок, наращивание скрытого ригеля.)	октябрь 2018	апрель 2019	май 2019	август 2019
4	Ремонт подпорной стенки (Устройство монолитной плиты подпорной стенки, устройство монолитных консолей мачт освещения, монтаж карнизных блоков.)	октябрь 2018	апрель 2019	май 2019	октябрь 2019
5	Устройство мостового полотна (Устройство выравнивающего слоя мостового полотна, устройство барьерного и перильного ограждения, монтаж карнизных блоков, монтаж мачт освещения.)	январь 2019	апрель 2019	август 2019	октябрь 2019
6	Устройство лестничных сходов (Устройство фундамента лестничного схода, монтаж косоуров и лестничных маршей.)	декабрь 2018	январь 2019	август 2019	сентябрь 2019
7	Устройство автодорожных подходов (Устройство основания дорожной одежды, Устройство дорожной одежды)	май 2019	май 2019	октябрь 2019	ноябрь 2019
8	Запуск движения	май 2019		ноябрь 2019	

Примечание: 1. Данный график реализуем в случае своевременного финансирования Объекта

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Региональные газораспределительные сети»

Е. И. Федченко

